

御龍 YULONG 御圓

工程月報 2024.12

01. 樁位放樣

構台樁及中間樁位放樣
配合棄土坑樁位放樣清土



02. 樁位打除

樁位鋪面及廢土坑牆打除



03. 安全支撐，機具材料進場



04. 中間樁植入工程

中間樁*19支植入完成



05. 構台根固作業

構台樁根固作業7員

TO BE CONTINUED.....